

表 5-5 「建置智慧運輸中心工程計畫」執行概況

項 目 別	103 年 度			截至103年底累計			備 註
	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	
路況監視系統	37	37	100%	307	307	100%	
車輛偵測器	9	9	100%	222	222	100%	
資訊可變標誌	8	8	100%	124	124	100%	
旅行時間資訊系統	6	6	100%	110	110	100%	
停車導引資訊系統	—	—	—	15	15	100%	

資料來源：本局智慧運輸中心