

表 5-4 「建置智慧運輸中心工程計畫」執行概況

項 目 別	105 年 度			截至105年底累計			備 註
	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	
路況監視系統	9	9	100%	319	319	100%	
車輛偵測器	6	6	100%	236	236	100%	
資訊可變標誌	—	—	—	122	124	102%	
旅行時間資訊系統	1	1	100%	109	109	100%	
停車導引資訊系統	—	—	—	15	15	100%	

資料來源：本局智慧運輸中心