

# 指示事項列管案件報告

A decorative banner at the top of the page features the title '指示事項列管案件報告' in black Chinese characters. The banner is composed of a grid of colored squares: the top row has six squares with a light purple background and a white truck icon; the bottom row has six squares with a light orange background and a white car icon, alternating with a light purple background and a white sailboat icon.

高雄市政府道路交通安全會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

案名 (編號)	指示事項摘要	主辦機關	目前辦理進度	管考建議
<p>「本市 A1 事故防制與改善」。1050823 起列管</p>	<p><u>歷次會議決議摘要：</u> 1.有關警察局辦理 A1 事故會勘所提相關改善措施(含易肇事路口專案檢討改善事項)，請於每月道安會報中列管追蹤，各業管單位應優先辦理改善。 2.請警察局爾後 A1 事故會勘務必將相關權責機關邀請到場，並於事前提供與會單位案情內容，以利與會單位瞭解並依權責辦理改善措施。 3.各業管單位相關 A1 改善措施完成後，儘可能提供完工照片供作參考。 4.請警察局於 A1 事故會勘前提供各會勘單位該路口(段)過去 1 年之事故類型、碰撞情形、A1、A2 發生次數等相關資料，而各會勘單位請就 A1 事故之肇因做細緻研究，對 A1 事故地點過去一年所發生的肇事情形與數據做參考，以利後續建議工程、執法、教育、宣導等工作小組該往那個面向擬訂防制策略，有效降低事故發生。 5.各單位針對改善</p>	<p>交通局 (交工科)</p>	<p><u>交通局(交工科)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	<p>(如后附表)</p>
		<p>交通局 (智運中心)</p>	<p><u>交通局(智運中心)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>交通局 (停管中心)</p>	<p><u>交通局(停管中心)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>工務局 道工處</p>	<p><u>工務局道工處：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>工務局 公園處</p>	<p><u>工務局公園處：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>公路局南分局 高雄段</p>	<p><u>公路局南分局高雄段：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>公路局南分局 鳳屏段</p>	<p><u>公路局南分局甲仙段：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>捷運局</p>	<p><u>捷運局：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
		<p>鳳山區公所</p>	<p><u>鳳山區公所：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>	
<p>阿蓮區公所</p>	<p><u>阿蓮區公所：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。</p>			

高雄市政府道路交通安全會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

案 名 ( 編 號 )	指 示 事 項 摘 要	主 辦 機 關	目 前 辦 理 進 度	管 考 建 議
	<p>內容若無法當下確認，請於會後再告知警察局；另若與會勘紀錄有不同意見或認為沒改善必要，應自行邀請警察局與相關單位現勘修正會勘紀錄內容。請管考單位嚴格把關，各單位確實遵守。</p>			

**警察局 A1現勘交通事故個案分析改善措施表**  
(A 解除列管-請檢附完工後照片 B 繼續列管)

**高雄市政府警察局 114 年 A1 類交通事故個案分析表**

編號	時間	發生地點	車種	肇事原因	死傷數	年齡	會勘改善措施	權責機關提報辦理情形
1	0914 1420	橋頭區 典昌路 與通港 路口	自 小 客 重 機 機 車 車	未依規 定讓車	1 死	46	<p><u>1150130、1150224</u> 會議決議：尚未完成 事項請積極辦理，繼 續列管。</p> <p>1.請於典昌路雙向增 設左轉專用車道。 2.請配合左轉專用車 道調整號誌。</p>	<p><u>公路局南分局高雄段(1)：</u> 本案待公園處遷移路燈，方能進場施作分隔 島削切作業。</p> <p><u>交通局智運中心(2)：</u> 分隔島上號誌桿已於115年1月29日完成遷 移；後續並將配合公路局左轉專用車道佈設 完成後增設左轉專用時相。</p> <p><u>工務局公園處：</u> 本案預定於3月12、13日共計2個工作日，完 成路燈遷移俾利公路局施作分隔島削切作 業。</p> <p><b>管考建議-B</b> <b>本案請積極辦理，繼續列管。</b></p>
2	1013 0738	前鎮區 瑞北路 與康寧 街口	重 機 車 自 小 貨 車 車	支道車 未讓幹 道車先 行/未減 速慢行	1 死	68	<p><u>1150130、1150224</u> 會議決議：尚未完成 事項請積極辦理，繼 續列管。</p> <p>請於事故路口增繪 轉彎導引線、瑞北路 增繪楔型標線、路口 增設反光鏡以利瑞 北路111巷及康寧街 之用路人辨識來車 ；另與會人員建議評 估路口增設號誌，以 提升用路安全。</p>	<p><u>交通局交工科：</u> 標線:114年12月15日完成。</p> 

							<p>標誌:經查建議增設反射鏡位置係位於私人土地, 已於3月13日找當地里長討論反射鏡立桿問題, 並請里長協助取得設置反射鏡同意書, 再錄案憑辦。</p> <p>號誌:該路口曾評估設置桿件位置, 里長、教育局及本局過去已多次走訪當地住家以取得桿位設置同意書, 惟住家皆不同意, 故短期尚難錄案辦理新設號誌, 後續交通局將持續努力與地方溝通, 建議先行解除列管。</p> <p><b>管考建議-B</b> <b>本案請積極辦理, 繼續列管。</b></p>
3	1116 1712	楠梓區 土庫一 路與清 豐二路 360巷 口	自小客 車 重機 車 重機 車 重機 車 重機 車 重機 車 重機 車 重機 車 重機 車	於設有 禁止右 轉彎標 誌處所 右轉	1死 50	<p>1150224會議決議: 尚未完成事項請積極辦理, 繼續列管。</p> <p>1. (1) 快車道號誌燈桿, 增設禁止右轉標誌牌。 (2) 下橋外側車道與土庫一路上下游, 增繪路口行車導引線。 (3) 下橋快慢車道槽化線線間, 增設交通桿。 (4) 於下橋處, 外快車道改為單側禁止變換車道, 並於外側車道增繪自行車專用標字。 (5) 平面車道外側車道, 增繪直行及右轉分流式指向線。 (6) 待轉區位置請相關桿件單位(工務局公園處、交通局智運中心)評估遷移的可行性, 後續請工務局道工處及交通局評估將人行道挖彎擴大待轉區。</p> <p>2. 請工務局道工處長期於下橋快慢車道分隔處以實體分隔島延伸。</p>	<p>交通局交工科1.(1)-(6): 標線:115年2月3日完成。</p>   

標誌:114年12月17日完成。



人行道挖彎擴大待轉區:有關挖彎擴大待轉區部分，已完成改善方案規劃(削切外側人行道設置機車左轉專用車道及左轉保護時相)，並於115年1月14日辦理會勘獲得地方共識，且相關設施管理單位(路樹、變電箱、有線電視接線箱、中華電信人孔)均同意配合遷改，後續再由道工處辦理土木削切工程及交通局調整標誌標線號誌。

交通局智運中心1.(6)：

將依核定改善方案，配合辦理號誌遷移或調整時制。

								<p><u>工務局公園處1.(6)：</u>          本案於114年11月17日由黃志文議員服務處發函通知(高志服字第11411170002號)，針對楠梓區土庫一路與清豐二360巷口汽機車道協調改善事宜會勘(114年11月19日上午9:30分)。會勘討論內容係請交通局規劃汽機車交通通行時間區隔，增設車道之路緣石及機車號誌右轉燈，因改善事項屬交通局先行評估後配合辦理，移請交通局卓處。</p> <p><u>工務局道工處1.(6)+2：</u>          1.(6)依據115年1月14日交通局會勘結論，交通局提出設計改善方案係切割既有人行道作為左轉專用道，惟其上有一座台電電箱待台電評估遷移可行性回覆交通局後，再行做最後改善方案定稿。          2.現況目前先由交通局利用標誌標線進行交通路線改善若見成效，後續再由交通局規劃設計實體分隔島之規格與範圍，委由本處辦理施做。</p> <p><b>管考建議-B</b>  <b>本案請積極辦理，繼續列管。</b></p>
4	1128 1138	前鎮區 新生路 與興仁 路口	自小客 車 重機車	號誌路口，右轉彎車未讓直行車先行	1死	23	<p><u>1150130會議決議：</u>  <u>尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。</u>          請將新生路南向北外快車道調整為虛實線，新生路南向北(興化街至興平59巷口間)各路口號誌調整為快慢車道分流。</p> <p><b>管考建議-B</b>  <b>本案請積極辦理，繼續列管。</b></p>	<p><u>交通局交工科：</u>          已錄案派工，預計4月中旬完成。</p>
5	1204 0743	美濃區 上興街 與上興 街34巷 口	重機車 重機車	無號誌路口，支道車未讓幹道車先行	1死	35	<p><u>1150224會議決議：</u>  <u>尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。</u>          請於事故路口增設太陽能閃光標誌及反光鏡，路段增繪減速標線。</p>	<p><u>交通局交工科：</u>          標線:115年2月7日完成。</p> 

標誌:115年1月14日完成。



								  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
6	1207 1006	左營區 大中一 路 399 號前	重機 車	不明原 因自撞 分隔島	1 死	76	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積 極辦理，繼續列管。 請於分隔島頭增設 反光導標及輔二標 誌，並研議於島頭周 邊增繪槽化線，以包 覆突出於車道之島 頭，俾提醒用路人識 別及閃避。</p>	<p>交通局交工科： 標線: 115年2月7日完成。</p>  <p>標誌:115年1月23日完成。</p> 

									 <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
7	1212 1315	三民區 建國三 路與市 中一路 口	重機 車自 大貨車	不明原 因撞擊 路旁靜 止車輛	1 死	54	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 請評估調整建國三路慢車道寬許可時增繪路面邊線，事故路口建國三路東向北增繪轉彎導引線。</p>	<p>交通局交工科： 115年1月13日及2月4日完成。</p>   <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>	
8	1217 0031	楠梓區 楠梓新 路 258 號前	行人 重機 車	於設有 分向限 制線路 段違規 穿越	1 死	83	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 請研議於楠梓新路增繪視覺化減速標線。</p>	<p>交通局交工科： 已錄案派工，預計4月中旬完成。</p> <p><b>管考建議-B</b> 本案請積極辦理，繼續列管。</p>	

9	1217 0820	楠梓區 藍田路 與楠海 路口	營大貨 車 重機 車	未依號 誌指示 行駛左 轉彎	1 死 34	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 請將楠海路南向北近事故路口路樹移除，另事故路口前楠海路快慢車道匝道會合點前路樹退縮，以增加視野辨識度。</p>	<p>工務局公園處： 已於115年2月27日派工調整樹木位置。</p>  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
10	1228 0249	鳳山區 鳳松路 180 巷 與武松 街口	重機 車 重機 車	無號誌 路口，支 道車未 讓幹道 車先行	1 死 43	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 1.請於鳳松路 180 巷增繪停止線、武松街增繪紅底停字及視覺化減速標線。 2.請評估於鳳松路 180巷增設減速平台。</p>	<p>交通局交工科(1)： 115年3月4日完成。</p>  <p>鳳山區公所(2)： 1.經115年2月6日與交通局等單位會勘研商減速標線設置事宜，會勘結論交通局評估請本所於經武路225巷(6米下道路)設置一處減速平台，請道工處於武松街(6米上道路)設置1處減速平台。 2.預計於115年4月30日前完成減速平台設置。</p> <p><b>管考建議-B</b> 本案加列管工務局道工處，請積極辦理，繼續列管。</p>

11	1231 0040	大樹區 學城路 1段三 和535 號燈桿 前	重機車	未注意 車前狀 況	1死	18	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 請於事故路段增繪視覺化減速標線。</p>	<p>交通局交工科： 已錄案派工，預計4月中旬完成。</p> <p><b>管考建議-B</b> <b>本案請積極辦理，繼續列管。</b></p>
12	1231 1802	前鎮區 中華五 路與新 光路口	自大貨 車 重機車	未注意 車前狀 況及並 行間隔/ 偏左行 駛未注 意並行 間隔	1死	21	<p>1150224會議決議： 尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。 請辦理下列事項： 2.評估增繪中華五路北向南慢車道、同時縮窄黃色槽化線。 3.調整中華五路與新光路口北向南上下游車道導引線布設。 6.後續邀請道安顧問、專家學者針對中華五路段工程改善召開會議，以利優化整體用路環境。</p>	<p>交通局交工科(2)(3)(6)： 標線:分別於115年1月4日及20日完成，已調整中華五路與新光路口北向南上下游車道導引線布設及增繪中華五路北向南慢車道。另評估增繪中華五路北向南縮窄黃色槽化線部分，因車道配置已有左轉專用道，爰經評估黃色槽化線暫以維持現況為宜。</p> 

								 <p>2026年 1月20日 GMT+8 16:20:13 2026年 1月20日 GMT+8 16:20:13 806023 高雄市 前鎮區 中華五路1463之4號</p>
								<p>另本局已於115年1月20日邀集道安顧問及專家學者召開會議，並已完成規劃號誌快慢車道時間分流、標線車道寬度調整、公車站往南遷移等措施。</p> <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
13	01070745	燕巢區 高鐵總 廠路 580號 前	重機車	不明原因自撞	1死	29	建議： 請增繪視覺化減速標線，路口增繪導引線。	<p>交通局交工科： 已錄案派工，預計4月中旬完成。</p> <p><b>管考建議-B</b> 本案請積極辦理，繼續列管。</p>
14	01091259	仁武區 水管路 與安樂 東街口	自小客車 重機車	違反號誌管制 闖紅燈 直行	1死	35	建議： 請於事故路口增設水管路東向西懸臂式號誌。	<p>交通局智運中心： 已於115年1月22日設置完竣。</p>  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
15	01111050	小港區 高鳳路 與高鳳 路228 巷口	電動輔助自行車 重機車	兩段式待轉後 起步未注意 其他來往 車輛	1死	25	建議： 事故路口車輛往來頻繁且為大型車出入路段，穿越風險高，請評估將高鳳路中央分隔島上下游連接封閉，並配合調整車輛出入動線。	<p>交通局交工科： 預計於3月底辦理會勘，邀集相關單位討論可行性方案。</p> <p><b>管考建議-B</b> 本案請積極辦理，繼續列管。</p>

16	0112 2005	燕巢區 中西路 與中西 路10巷 路口	微 型 二 輪 車 機 重 車	左轉彎 未先駛 入內側 車道	1 死 23	建議： 請補繪模糊標線及 速限標字。	<p>交通局交工科： 115年1月27日完成。</p>  <p>2026年1月27日 12:06:35 824台灣高雄市燕巢區中西路17巷8號</p> <p>2026年1月27日 10:43:18 824台灣高雄市燕巢區中西路2號之11號</p> <p>2026年1月26日 14:53:54 824台灣高雄市燕巢區中西路8號</p> <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
17	0112 2044	仁武區 八德南 路與松 藝路口	自 小 客 車 機 重 車	未依號 誌指示 直行箭 頭左轉 彎	1 死 24	建議： 請於事故路口增設 行人號誌。	<p>交通局智運中心： 已於115年1月21日設置完竣。</p>  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>

18	0115 0831	左營區 翠華路 近大中 二路口 機慢車 專用道	重機 車	不明原 因自撞	1 死	46	<p>建議： 請於機慢車專用道 增設左彎標誌，另於 路口增設機慢車行 車指示告示牌。</p>	<p>交通局交工科： 115年3月4日完成。</p>   <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
19	0115 1143	杉林區 司馬路 28 號前	重機 車	不明原 因自撞	1 死	63	<p>建議： 1.請於司馬路雙向增 繪慢字並清除道路 兩側雜草。 2.請於司馬路29巷增 繪停止線，並將讓標 誌調整為停標誌。</p>	<p>公路局南分局甲仙段(1)： 已於115年1月23日增繪慢字完成。</p>  <p>已於115年1月23日清除道路兩側雜草完成。</p>  <p>交通局交工科(2)： 標誌:115年1月28日完成。</p>

								 <p>標線: 115年1月31日完成。</p>  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>
20	0119 0919	路竹區 中山南 路 118 號前	營大 貨車 重機 車	未注意 車狀況 追撞前 車	2 死	21 39	<p>建議： 請針對漸變長度、交 維人員以及夜間警 示等要件，重新盤點 並檢視調整，以維交 通安全。</p> <p>捷運工程局： 1、 有關漸變長度：本局責成統包商除依標 準圖說設置漸變長度，並進行優化拉長 漸變距離，施工路段由原速限30KM/H ，漸變長度為25M，現在優化漸變長度 增加至70M，以維用路人行車安全。 2、 交維人員：本局責成統包商於交維佈設 完成後7日，每日指派24小時義交並於 佈設區前緣駐點協助指揮及示警，並視 情形延長義交駐點天數，俾利用路人調 整道路使用習慣。 3、 夜間警示：設置LED指示燈及警示燈， 俾利夜間清楚辨識。</p> <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>	
21	0122 1715	湖內區 和平路 與無名 路口	重機 車 自 客 車	起駛未 讓行進 中車輛 先行	1 死	76	<p>建議： 1.請於和平路雙向內 側車道增繪視覺化 減速標線。 2.請於東西向無名路 增繪停字及停止線。</p> <p>公路局南分局高雄段(1): 派工中,預計3月底前完工。 交通局交工科(2): 已錄案派工,預計4月中旬完成。</p>	

		阿蓮區 成功街 與無名 路口	重機 車	不明原 因自撞	1 死	55	<p>建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.請增繪南向北邊線並調整反光鏡角度。</li> <li>2.請修復路側軟桿。</li> <li>3.請調整照明位置。</li> <li>4.請協助通知事故地點所在之地主修剪樹木。</li> </ol>	<p><b>管考建議-B</b> <b>本案請積極辦理，繼續列管。</b></p> <p><u>交通局交工科(1)：</u> 標誌: 115年2月9日完成。</p>  <p>標線:已錄案派工，預計4月中旬完成。</p> <p><u>工務局道工處(2)：</u> 路側軟桿已於115年2月9日修復。</p>  <p><u>工務局公園處(3)：</u> 本案業已改善完成。</p> <p><u>阿蓮區公所(4)：</u> 已於115年2月5日發函通知地主修剪樹木，並於115年3月6日現場確認已修剪完成。</p>
--	--	-------------------------	---------	------------	-----	----	---	---

									 <p><b>管考建議-B</b> 本案請積極辦理，繼續列管。</p>
23	0124 0939	橋頭區 白樹路 與五林 路口	重機 車 營 客 小 車	不依規 定駛入 來車道	1 死	51	<p>建議： 請增繪路口導引線，並於白樹路東向西增繪速限標字。</p>	<p>交通局交工科： 115年3月7日完成。</p>   <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>	
24	0126 1005	鼓山區 鼓山三 路與迪 化街口	自 客 重 機 車	變換車 道不依 規定	1 死	26	<p>建議： 請研議取消事故地點鼓山三路北向南近路口停車格位。</p>	<p>交通局停管中心： 已於115年2月26日完工。</p>  <p><b>管考建議-A</b> 改善完成，解除列管。</p>	

