

表 6-4 「提升道路交通服務水準計畫」執行概況

單位：處、千元、%

年 月 別	電腦化 號誌路口數 (處)	預定號誌連鎖數 (處)		已完成號誌連鎖數(處)			號誌連鎖比例 (%)
		本 年	累 計	本年		累 計	
				數 量	建置 經費		
民 國 96 年 度	2,580	662	920	776	50,440	920	35.66
民 國 97 年 度	2,580	380	1,300	320	20,800	1,240	48.06
民 國 98 年 度	2,605	140	1,440	294	20,500	1,534	58.89
民 國 99 年 度	2,694	266	1,800	198	12,315	1,732	64.29
1月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
2月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
3月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
4月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
5月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
6月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
7月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
8月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
9月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
10月份	2,605	-	1,534	-	-	1,534	58.89
11月份	2,694	-	1,534	-	-	1,534	56.94
12月份	2,694	266	1,800	198	12,315	1,732	64.29

0

附註：1. 計畫期程自95年起至99年止。

2. 電腦化號誌路口數、預定號誌連鎖數為年度目標值，各月份無統計數。